



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lublińcu
ul. PCK nr 10, 42-700 Lubliniec

Znak sprawy: PZ.5265.1.2022.KR

Koszęcin, dnia: 19.01.2022 r.

Egz. nr²

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

19.01.2022 r.

przez

1) [REDAKTED] – kierownika sekcji, leg. służbowa nr 1/2019
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

2) [REDAKTED] – starszego technika sztabowego, leg. służbowa nr 3/2021
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5265.1.2022.KR z dnia 14.01.2022 r., wydanym przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Zespole Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcin, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin	Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
[REDAKTED] – główny specjalista ds. bhp i ppoż.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – wypoczynek dzieci i młodzieży Ferie 2022 r.;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie Pana Zbigniewa Cierniaka o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla bazy noclegowej, w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży Ferie 2022.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Obiekty Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w Koszęcinie, w których odbywać się będą zajęcia kolonijne (zielona szkoła, wypoczynek feryjny oraz wypoczynek letni).

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zbigniew Cierniak – Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w Koszęcinie.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

W obiekcie odbywać się będzie wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć kolonijnych (zielona szkoła, wypoczynek feryjny oraz wypoczynek letni). Obiekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest prawidłowo przystosowany do zorganizowania turnusów wypoczynkowych. Pokoje noclegowe, zajmowane przez dzieci zlokalizowano na II piętrze skrzydła zachodniego i wschodniego budynku pałacowego, które oddzielone jest od pozostałej części kompleksu wydzieloną pożarowo, oddymianą klatką schodową oraz łącznikiem, również wyposażonym w system oddymiania.

Dodatkowo skontrolowano warunki ewakuacji, które są odpowiednie polegające na prawidłowym oznakowaniu dróg pionowych i poziomych znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN-EN-ISO7010:2012.

3. Organizacja ochrony ppoż.

W obiekcie do dnia niniejszej kontroli warunki ewakuacji oraz warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie uległy pogorszeniu i zmianie. Obiekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest prawidłowo przystosowany do zorganizowania zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowo skontrolowano warunki ewakuacji, które są odpowiednie i polegające na prawidłowym oznakowaniu dróg pionowych oraz poziomych znakami ewakuacyjnymi oraz nieprzekroczeniu dopuszczalnych długości dojsć i przejść ewakuacyjnych.

Dla obiektów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” opracowano w grudniu 2014 r. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, a z jej treścią zapoznano pracowników. Autorem dokumentu jest [REDAKTOWANE] – główny specjalista ds. BHP i ppoż. Dokument spełnia wymagania § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719 ze zm.). Ostatnia aktualizacja ww. dokumentu została przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2020 r. – autorem aktualizacji jest [REDAKTOWANE]. W instytucji każda aktualizacja IBP jest dokonywana zarządzeniem dyrektora i udostępniana do zapoznania się wszystkim pracownikom.

Miejsce zbiórki wyznaczono na wewnętrznym terenie zespołu pałacowego (terenie przylegającym do dziedzińca) i oznakowano.

Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru umieszczono przy wyjściach z budynku.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2020 roku (protokół z dnia 18.12.2020 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.



W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.....*

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

 
2

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Urządzenia przeciwpożarowe:

1. System Sygnalizacji Pożarowej.
2. Instalacja oddymiania pożarowego.
3. Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
5. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne DN 25.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Protokoły z wykonania usługi – przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania klatek schodowych wraz z podzespołami oraz kontrola poprawności funkcji zamykania drzwi (wykonano 28.12.2021 r.). System znajduje się w pełnej sprawności technicznej. Przegląd wykonała firma Biuro Usług Specjalistycznych „MASTIF-SYSTEM” Elżbieta Dusik ul. Śmigielskiego 1/63 42-500 Będzin. Usługi wykonał i protokoły podpisał [REDACTED] specjalista ds. systemów przeciwpożarowych, nr upr. D/4054568/18.
2. Protokół z dnia 2.12.2017 r. z pomiarów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – oświetlenie nadaje się do eksploatacji po usunięciu usterek (usterki nie dotyczą części pałacowej, w której odbywać będzie się wypoczynek). Pomiar wykonała firma Biuro Usług Specjalistycznych „MASTIF-SYSTEM” ul. Śmigielskiego 1/63 42-500 Będzin. Pomiarzy wykonali: [REDACTED] specjalista ds. zabezpieczeń upr. SEP E/1281/718/2019, [REDACTED] specjalista ds. systemów przeciwpożarowych, nr upr. D/4054568/18. Protokół podpisał [REDACTED] specjalista ds. systemów przeciwpożarowych, nr upr. D/4054568/18.
3. Protokół z badania Głównego Wyłącznika Prądu – badanie wykonano 28.12.2021 r. – bez uwag. Przegląd wykonała firma Biuro Usług Specjalistycznych „MASTIF-SYSTEM” Elżbieta Dusik ul. Śmigielskiego 1/63 42-500 Będzin. Przegląd wykonał i protokół podpisał [REDACTED] specjalista ds. systemów przeciwpożarowych, nr upr. D/4054568/18.
4. Protokół badania nr 1/2021 instalacji hydrantowej DN25/33/52 w poszczególnych częściach obiektu wykonany przez Zakład Ochrony Przeciwpożarowej ASTRA s. c. z Brzegu ul. Towarowa 6, badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu spełnia wymogi Polskiej Normy PN-B-02865, próba ciśnieniowa węży hydrantowych została uzyskana z wynikiem pozytywnym. Protokół podpisał inspektor ochrony ppoż [REDACTED] nr SIOPA/1/2021/1/2.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice w ilości: GP-2x 21 szt., GP-4x 41 szt., GP 6x 46 szt., GS 5x 2 szt., GWG-2/3x 1 szt., UGS-2x 2, AP 25 x 1 szt. Podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu Pałacu poddawany okresowym kontrolom prawidłowo rozmieszczony i oznakowany – przedstawiono protokół z obsługi ppoż. budynku z dnia 31.03.2021 r., przegląd wykonała firma Zakład Ochrony Przeciwpożarowej ASTRA s. c. z Brzegu. Podpisał serwisant gaśnic [REDACTED]

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W obiektach nie stosuje się urządzeń przeciwpożarowych, gdzie zastosowany czynnik gaśniczy byłby substancją zubożającą warstwę ozonową oraz fluorowanym gazem cieplarnianym o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2065).

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Budynki ZPiT Śląska Koszęcin wyposażono w nw. instalacje:

- 1) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa.
- 2) Instalacja wentylacyjna i kominowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych


- 1) Instalacja elektryczna i odgromowa - Protokół nr 15/2019 z dnia 16.04.2019 r. z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV – bez uwag. Protokół nr 16/2019 z dnia 16.04.2019 r. z badania wyłączników różnicowo-prądowych – bez uwag. Protokół nr 17/2019 z dnia 16.04.2019 r. z badania instalacji ochronnej w układzie TNC-S, w którym zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe – bez uwag. Wykonawca pomiarów PPHU ELMONTA s.c. Z. Cupiał, B. Matyja z Siedlca Dużego, ul. Jana Pawła II 60, 42-350 Koziegłowy, [redacted] nr upr. E/112/G1/392/2015, D/112/G1/393/2015 oraz [redacted] upr. bud. UAN-VIII-7342/274/94, SLK/IE/1706/02gwyłączników różnicowo-prądowych – bez uwag.

Protokół z badania stanu technicznego instalacji piorunochronnej nr 11/2019 z dnia 15 marca 2019 r. – instalacja nadaje się do eksploatacji bez uwag. Wykonawca pomiarów PPHU ELMONTA s.c. Z. Cupiał, B. Matyja z Siedlca Dużego, ul. Jana Pawła II 60, 42-350 Koziegłowy, [redacted] nr upr. E/112/G1/392/2015, D/112/G1/393/2015 oraz [redacted] upr. bud. UAN-VIII-7342/274/94, SLK/IE/1706/02

- 2) Protokół Nr 140/6CZ/2021 (łącznie) z dnia 14.07.2021 r., Nr 141/6CZ/2021 (lewe skrzydło) z dnia 14.07.2021 r. oraz Nr 131/6CZ/2021 (prawe skrzydło) z dnia 14.07.2021 r. okresowej kontroli przewodów kominowych – bez uwag. Sprawozdanie nr 3/2021 z pomiaru skuteczności wentylacji z dnia 14.07.2021 r. – bez uwag. Powyższe przeglądy przeprowadził [redacted] Mistrz Kominarski Wpisany do Rejestru KKP woj. Śląskie pod nr 714.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Nie stwierdzono.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: Nie dotyczy		
<u>Inne ustalenia:</u> Droga pożarowa do budynku spełnia wymagania drogi pożarowej i umożliwia dojazd do elewacji zachodniej oraz wschodniej budynku (wzdłuż dłuższego boku) i połączona jest z wyjściami budynku chodnikiem o długości nie przekraczającej 15 m. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów odbywa się z 10 hydrantów zewnętrznych - protokół nr 1/2021 – badania dnia 31 marca 2021 r. – bez uwag. Podczas kontroli dokonano próby działania nw. urządzeń przeciwpożarowych: - system sygnalizacji pożarowej oraz instalację oddymiania, uruchomiono poprzez wzbudzenie wybranego detektora dymu, przy odłączonym podstawowym zasilaniu za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Sprawdzone działanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Powyższe urządzenia działają bez zbędnej zwłoki i są sprawne.		



14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na **pięciu** stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

Zbigniew Cierniak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI STARSZY TECHNIK SZTABOWY
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

1917
1918

1919
1920

1921
1922

1923
1924

1925
1926